

督查通报

第 10 期

全县 2022 年元至 9 月重点项目完成情况 通 报

各乡镇、县直各单位：

现将全县 2022 年元至 9 月重点项目完成情况通报如下：

一、重点项目完成情况

2022 年，共确定县级重点项目 274 个，总投资 1378.06 亿元。2022 年计划开工项目 188 个、计划投资 252.28 亿元。其中：《房县“投资倍增”三年行动方案》确定县级重点项目 229 个，总投资 1174.87 亿元，2022 年计划开工项目 150 个、计划投资 180.61 亿元；新增 45 个县级重点项目，总投资 203.19 亿元，2022 年计

划开工项目 38 个、计划投资 71.67 亿元。

2022 年元至 9 月，已开工项目 167 个（含竣工投产、达到年内计划投资项目 74 个），开工率 88.83%；已完成投资 172.28 亿元，占年度投资的 68.37%。其中：“三年行动方案”确定的 229 个县级重点项目已竣工投产、达到年内计划投资项目 58 个，完成工程量 50% 以上的项目 44 个，完成工程量 50% 以下的项目 30 个，未开工项目 97 个（含 2022 年计划开工项目 18 个）；完成投资 120.5 亿元，占年度投资的 66.71%。新增 45 个县级重点项目已竣工投产、达到年内计划投资项目 16 个，完成工程量 50% 以上的项目 12 个，完成工程量 50% 以下的项目 7 个，未开工项目 10 个；完成投资 51.78 亿元，占年度投资的 72.24%。

二、存在的问题

（一）部分项目未能如期开工。根据《2022 年上半年重点项目进展情况通报》，拟于 3 季度开工的 5 个重点项目未能如期开工建设，分别是：新水厂路建设项目、城市更新行动、保障性公租房建设、绿色智能铸造产业园、城区九级橡皮坝更新项目。

（二）已开工项目进展缓慢。由于协调服务、资金筹措、季节影响等原因，有 16 个已开工项目 7—9 月无实物工程量。分别是：德汇废钢铁回收配送项目、城区绿化提升工程、房县 35kV 门古变等技改大修项目、10 万亩特色林果基地建设项目、房县

北城工业园区功能服务区建设项目、房县武当南路建设项目、老恒达纺织开发利用、房县社会养老服务中心、天悦温泉二期、房县工业园区扩园建设项目、神农大峡谷景区提升、城市房地产开发项目、城区水环境综合治理 PPP 项目、乡镇农村物流综合服务站、喷水织布项目、交通材料产业园。

（三）未开工项目推进难度大。107 个未开工项目中，有 86 个项目年内无投资计划。其中：50 个项目因前期工作推进慢、投资放缓等原因暂未确定开工时间；21 个项目因前期复杂、计划调整等原因未纳入 2022 年投资计划；8 个项目调整至 2023 至 2025 年开工；7 个项目因无资金来源、市场需求下滑等原因暂缓投资。

三、下一步工作要求

（一）加快建设进度。已确定年内开工的 16 个项目，要加快前期工作，确保如期开工建设。纳入年内投资计划、暂未确定开工时间的 5 个项目（风脉药光互补产业园项目、县委党校、绿色智能铸造产业园、新时代广场二期、S477 房县白鹤镇黄杨村至通省段），相关责任单位要抓紧研究，扎实推进前期工作，尽快确定开工时间。已开工建设的，要全力冲刺，加快施工进度，力争尽早竣工（投产）。

（二）强化统筹协调服务。各单位要持续优化营商环境，聚焦“高效办成一件事”，大力推广门诊式办公，认真执行“首席服

务官”制度，扎实开展好“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动和“双千”工作，动真情服务、出真招帮扶，全力推进项目建设。

（三）加大督导力度。组建项目督导专班，确定重点督导项目清单，采取电话督办、现场督导、下发督办函等方式，日监测、周调度、月通报，以督查促重点项目建设。

- 附件：1. 房县“投资倍增”三年行动方案 229 个重点项目
进展情况统计表
2. 新增 45 个县级重点项目进展情况统计表

中共房县县委督查室

房县人民政府督查室

2022 年 10 月 26 日

主送：县四家班子领导，县人大、政府、政协党组，各乡镇及县直各单位。

中共房县县委办公室

2022 年 10 月 26 日印发

附件 1

房县“投资倍增”三年行动方案 229 个重点项目进展情况统计表

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022 年度 计划投资 (万元)	责任 领导	责任单位	进展情况
合计	229 个	229		11748789.11	1806199.39			
(一) 已竣工(投产)、达到年内计划投资项目 58 个:								
1	房县保密教育实训平台	新建	建成后可为党政军等机关提供保密教育培训, 年培训人数可达 1 万人次。	1000	1000	冯金超	保密局	已竣工。
2	10 万亩茶叶标准化基地	新建	新建茶叶标准化基地 2 万亩, 改造老茶园 2 万亩, 管护新建茶园 4 万亩、老茶园 2 万亩, 配套建设水、路、渠等基础设施。	30000	16000	马兰起 邓紫微 杨立武	农业农村局	已竣工。
3	房县 2021 年农村 10kV 电网改造升级工程	新建/ 改造	新建改造 10 千伏线路 91.5 公里, 新建配变 24 台, 容量 4290 千伏安。	3604	3604	黄克伟 操航	供电公司	已竣工。
4	锦福不锈钢标准件系列产品加工项目	新建	选址在东城工业园兆丰电子公司, 厂房面积约 2400 平方米。	3000	3000	熊伟 龚承权	工业园区 管委会	已投产。
5	恒达纺织生产项目	续建	建设智能化、现代化纺织生产线, 打造十堰地区规模最大的纺织纺纱产业。	50000	8000	王德洲 熊伟 龚承权	工业园区 管委会	已投产。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
6	华球纺织生产项目	续建	建设纺织生产线,发展纺织纺纱产业。	20000	10000	熊伟 龚承权	工业园区 管委会	已投产。
7	弘耀袜业织袜生产线建设	续建	新建厂房及配套设施 20 万平方米,新上全自动化一体袜机 6500 台及后膛配套设备。	100000	60000	王德洲 熊伟 龚承权	工业园区 管委会	已投产。
8	莫家沟建材厂	新建	建设日产 5000 吨砂石开采生产线及配套设施。	30000	30000	高勇	城投公司	已竣工。
9	三谊建筑装饰材料生产	续建	建设厂房 5000 平方米,生产真石漆、乳胶漆、粘合剂等。	10000	10000	毛宏明	财政局	已竣工。
10	房县秦口~上龛 35kV 线路工程	新建	新建 35kV 线路 38 公里。	4600	2621	黄克伟 操航	供电公司	已竣工。
11	新时代文明实践中心、所、站建设	新建	县建新时代文明实践中心(1个),乡镇建新时代文明实践所(20个),村(社区)建新时代文明实践站(281个)。	4000	2000	王玲	宣传部	已竣工。
12	江苏宿迁新民袜业袜子生产项目	新建	选址在青峰产业园,厂房面积 5000 平方米。	2000	2000	马兰起 李自权	青峰镇	已投产。
13	天翔纺织喷气织布项目	新建	选址在纺织产业园,厂房面积约 5700 平方米。	5000	5000	操航 熊伟 龚承权	工业园区 管委会	已竣工。
14	房县瑞泰针纺织子生产项目	新建	选址在回龙,厂房面积 2000 平方米。	1000	1000	何庆国 冯金超 许明宇	回龙乡	已投产。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
15	房县神农源中药材及农副产品交易中心	续建	建设中药材及农副产品交易市场,总建筑面积 89575.22 平方米。	25000	25000	董淦闻 彭茂盛 邓华明	商务服务中心	已竣工。
16	土城黄酒民俗村二期	续建	按照产业、文化、旅游“三位一体”模式,把土城黄酒小镇建成集黄酒文化+旅游+健康于一体的健康养生休闲中心。	20000	10000	高明哲	土城镇	已竣工。
17	房县行知学校二期工程	新建	新建教学楼、学生宿舍及生活用房等行知学校二期工程,建设幼儿园及职工宿舍等。	5000	5000	董淦闻	教育局	已竣工。
18	房县救助管理站	新建	新建流浪乞讨人员救助服务设施和未成年人保护服务中心。	1000	1000	邓紫微	民政局	已竣工。
19	房县应急指挥中心	新建	建设应急指挥大厅、值班室、会商室、新闻发布厅、保障室、机房等基础设施和显示、视频会议、融合通信、会议扩声、集中控制等系统。	2176	2176	高勇 邓紫微	应急管理局	已竣工。
20	湖北一兑一科技平台贸易项目	新建	选址在弘耀袜业 B3、B5 厂房,厂房面积约 75000 平方米。	20000	20000	王德洲 熊伟 龚承权	工业园区管委会	已竣工。
21	江西分宜华立橡胶包覆纱生产项目	新建	选址在纺织产业园 A4 号楼 1 楼,厂房面积 5700 平方米。	2000	2000	航操 熊伟 龚承权	工业园区管委会	已投产。
22	宁波市恒枫时尚服装生产项目	新建	选址在纺织产业园 A3 号楼 3 楼,厂房面积 5700 平方米。	1500	1500	航操 熊伟 龚承权	工业园区管委会	已投产。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
23	鑫善新型建材	续建	占地102亩,生产透水沥青、陶瓷生态透水材料、透水水泥混凝土等新型环保建材,项目建成后可实现年产值2亿元,税收1000万元,解决就业岗位180个。	15000	7000	高勇	机关事务服务中心	已投产。
24	青峰啤酒重组	续建	新增灌装生产线3条。	5000	2500	马兰起 李自权	青峰镇招商中心	已投产。
25	吉甫路配套项目	新建	全长3900米,路幅宽32米,路面宽16米。	7800	7800	王斌	住建局	已竣工。
26	广州日乾贸易PU防水膜生产	新建	选址在小西关,厂房面积约2500平方米。	4000	4000	丁杰	城关镇	已投产。
27	房县交通物流信息中心	新建	占地20亩,建设交通物流公共信息云平台、交通物流数据仓库、交通物流设施物联网等。	8000	3500	黄克伟 操航	交通局	已竣工。
28	亨运物流园京东分拣中心	新建	建设智能冷链仓储,自动化、标准化物流设备等,建设公共配送信息中心,780平方米、公共仓储设施5878.6平方米、公共停车场2854.4平方米、公共业务用房1095平方米。	10000	10000	黄克伟 操航	交通局	已竣工
29	南潭艺术村	新建	南潭艺术村拟选址在红塔南潭村和潮旺村,征地200亩,投资2亿元,主要建设艺术家工作室、艺术民宿、写生基地等,将进驻百余户来自全国各地的艺术家、乡建人才及文旅机构,努力把该项目建成中国第三代艺术区。	20000	12700	高勇 龙德斌	红塔镇	已竣工。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
30	城关一中改扩建	新建	新建教学楼、实验楼、学生宿舍、生活用房等55000平方米,运动场10000平方米。	2000	2000	邹莉	教育局	已竣工。
31	教育信息化建设项目	新建	建设学校数字化校园网、教育云数据中心、学区教育信息中心、教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台(含教学同步资源),实现九年义务教育学校全覆盖。	3000	3000	王玲 邹莉	教育局	已竣工。
32	商砼生产建设项目	新建	项目占地60亩,在青峰工业园区分别新建商砼生产基地,年产商砼100万吨。	30000	30000	刘俊	住建局	已竣工。
33	电子产品处理产业园(北城)	新建	计划占地1000亩,一期占地500亩,新建厂房30万平方米,生活办公用房2万平方米,年处理废弃电器、电子产品200万台件、电动自行车2万台、报废机动车6万台,力争产值达到100亿元以上。	350000	100000	丁选清	工业园区管委会	已投产。
34	新十字街人行天桥	新建	新建新十字街人行天桥。	1624.54	1624.54	刘俊	住建局	已完工,正在完善相关的配套设施。
35	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	新建	支持专业合作社、家庭农场等新型经营主体新建农产品产地冷藏保鲜设施5万立方米。	4500	2000	邓紫微	农业农村 局畜牧服务中心	已竣工,建成冷链保鲜设施5.1万立方米。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
36	万亩羊肚菌建设项目	新建	建设羊肚菌种植基地1万亩,配套设施水、路、渠等基础设施。	30000	13000	李自权	农业农村局	已竣工,预计总产量65万斤,实现产值8.5亿元。
37	房县食用菌产业发展建设项目	新建	新建扩建食用菌基地3000亩,配套设施设备。	40000	20000	李自权	农业农村局	已竣工,完成菌棒4800万袋、4000亩,完成投资26000万元,完成工程量128%。
38	2万亩蔬菜基地建设项目	新建	在城关、红塔、军店、化龙、青峰、野人谷等乡镇建设设施蔬菜基地0.5万亩、露地蔬菜基地1.5万亩。	20000	10000	林云国 龙德斌 袁堂珍 邓紫微	农业农村局	已竣工,发展露地蔬菜基地10.5万亩,建成设施蔬菜基地0.5万亩,完成投资15000万元,完成年度投资150%。
39	5万亩烟叶基地建设项目	新建	建设烟叶基地5万亩,配套烟叶烤房、水、电、路等基础设施。	30000	10000	张光斌 周天明	农业农村局	已竣工,完成投资10120万元,完成工程量100%。
40	庐陵王酒庄	新建	建设年产黄酒2万吨生产线。	5000	5000	高明哲 操航	黄酒中心	气泡酒生产线已试生产。
41	房县城市5G普及和农村4G信号扫盲工程	续建	在城区和重点乡镇建设一批5G基站,确保5G网络全覆盖。新建4G基站和改造升级现有基站,使农村集中居住20户以上区域实现4G信号全覆盖。	25200	25200	操航	科经局 电信公司 联通公司 移动公司	已实现城区和乡镇集镇5G信号覆盖,农村集中居住20户以上区域4G信号覆盖。
42	兴祥黄酒资产重组项目	新建	拟对兴祥黄酒有限公司实施资产重组。	20000	20000	黄克伟 操航	黄酒中心 招商中心	已被房县合成生物项目建设和指挥部资产收购,拟用于合成生物创新新城一期建设。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
43	20万只神农肉兔养殖项目	新建	3年内新建100个肉兔养殖场,每个养殖场年出栏肉兔1万只。	1000	1000	邓紫微 谢永翔	农业农村局 畜牧服务中心	18家肉兔养殖场已投产,完成投资1200万元。
44	房县陵州-中村、青峰-沙河35kV线路改造工程	改造	改造35kV线路30公里,增加供电能力。	1290	300	黄克伟 操航	供电公司	已完成年度投资计划,房县陵州-中村已竣工。
45	城乡生活垃圾无害化分类收集运输一体化项目	续建	完善城乡垃圾分类收集体系和各乡镇垃圾分拣转运站及收运设备。	18000	8000	刘俊	城管执法局	已完成投资9000万元,完成年度工程量112.5%。
46	房县2022年农村10kV电网改造升级工程	新建/ 改造	新建改造10千伏线路126公里,新建配变30台,容量7260千伏安。	7524	1190	黄克伟 操航	供电公司	已完成年度投资计划。
47	湖北循环经济产业园扩园工程	续建	规划面积3000亩,打造以再生资源为基础,循环经济为重点,废铅酸蓄电池、废旧电子产品、废旧金属、废旧塑料等回收综合利用、冶金和新能源产业为主体,新型材料为补充的省内一流循环经济产业园区。	500000	150000	丁选清	工业园区 管委会	新增土地面积1000亩,完成投资160000万元,完成年度工程量106.7%。
48	卫浴产业园(西城)	续建	依托翔宇木业园区,整合现有厂房资源,引进不锈钢、塑钢等卫浴家居企业20家,力争产值达到50亿元。	200000	10000	李相明	红塔镇	1期已全部完工,入驻5家企业,完成投资12500万元,完成年度工程量125%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
49	绿色农港农产品批发市场项目	新建	项目投资4亿元,占地100亩左右,建设集批发、零售、电商、物流为一体的综合农产品批发市场。	40000	15000	黄克伟 操航	商务服务中心	1栋-15栋已封顶,4栋基础已完成,已完成年度投资计划。
50	20个乡镇便民服务中心	新建/ 改建/ 扩建/ 升级	通过乡镇便民服务中心实体化改革,新建、改建、扩建、升级,规范20个乡镇便民服务中心6000平方米设施功能,全面提升“一网通办”服务水平和服务能力。	2400	1200	高勇	行政审批局	13个乡镇便民服务中心改造已完成,完成总投资1500万元,完成年度工程量125%。
51	武当动物药业中药智能化生产扩建项目	续建	建设兽药智能化生产线,购买设备、新产品研发(中药)等。	5000	2500	李自权	科经局	已完成年度投资计划。
52	房县沙沟河流域治理项目	续建	一是对沙沟河付畷至北城工业园段进行生态修复,新建生态护岸护坡6.4km、亲水平台2.6km、清水广场6处、绿化种植等。二是对柳树垭隧洞至土城集镇段进行治理,综合治理河长10km,新建生态护岸护坡7km、拦水坝生态改造3处、河道清淤疏浚5km、绿化种植等。	10000	1600	高明哲 龙德斌	水利和湖泊局 (指挥部) 红塔镇 城关镇	沙沟河付畷至北城工业园段进行生态修复已完成,柳树垭隧洞至土城集镇段综合治理完成工程量60%,完成投资1640万元,完成年度工程量102.5%。
53	城区亮化提升工程	新建	在城区主次街道、标志性建筑和临街房屋装饰具有诗经文化元素的智能夜景灯。	3000	3000	刘俊	城管执法局	城区主次街道路灯亮化已完成,完成投资3100万元,完成工程量103%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
54	房县水资源保护项目	新建	一是实施水源地保护项目,对北城水厂、方家畈、汪家河饮用水水源地进行安全达标建设。二是实施水生态修复项目,对马栏河、沙沟河、堵河进行治理,综合治理河长60km。三是实施水土保持项目,对丹江口库区及上游地区、水土流失重点区域进行综合治理。四是实施清洁型小流域治理,重点实施大木厂镇五谷庙村、姚坪乡坪沟河等6处小流域,综合治理水土流失面积50平方公里等。五是实施节水型社会载体建设,新建节水型教育基地3处、建设节水型学校3处、建设节水型企业2处等。	87000	1500	马兰起 邓紫微 周天明	水利和湖泊局	已完成年度投资计划。
55	养老公寓	新建	在城区建设集中式养老公寓,在20个乡镇建设民办养老服务机构。	100000	8500	邓紫微	民政局	红塔镇五将村民办养老公寓主体已完工,城关镇白土村颐养院正在装修,土城镇花田酒溪森林康养项目主体已完工,完成投资16080万元,完成年度工程量189%。
56	房县中医院门诊综合业务用房建设项目	续建	总建筑面积29383平方米,其中地下停车场6305平方米,地上1-6层为门急诊、发热门诊和医技检查业务用房,7-12层为内科住院和医养结合病房,13层为中医药博物馆。	12188	5000	王玲	卫健局	正在进行室内装修,完成投资10100万元,完成年度工程量202%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
57	房县城关镇卫生院转址新建项目	续建	新建门诊楼、住院楼、公共卫生楼等业务用房 11978 平方米。	4633	2000	邹莉	卫健局	门诊楼、住院部、连廊已封顶，外墙粉刷已完成，完成投资 3696 万元，完成年度工程量 184.8%。
58	西河拱桥	新建	拆除老桥，新建西河拱桥。拱桥形式为：混凝土承式拱桥+风雨廊桥，桥梁两端与道路平交。	3811.75	2000	刘俊	住建局	下部构造已完成，正在安装拱桥，完成投资 2300 万元，完成年度工程量 115%。
(二) 完成工程量 50% 以上的项目 44 个:								
59	花田酒溪森林康养项目	续建	项目由湖北中青文旅有限公司投资建设，规划用地约 470 亩，以黄酒小镇为依托，建设康养住宅、医疗专家楼等设施。	50000	12000	高明哲	文旅局	主体已完工，完成投资 11900 万元，工程量 98%。
60	20 个乡镇农村福利院消防改造升级项目	改扩建升级	20 个农村福利院消防设施改造升级。	3500	500	邓紫微	民政局	白鹤镇福利院改造已完工，尹吉甫镇、万峪河乡正在改造，完成投资 485 万元，完成工程量 97%。
61	德汇废钢铁回收配送项目	新建	选址在循环经济产业园北城园区，总投资 1.5 亿元，占地面积 120 亩，建设厂房面积约 5 万平方米，项目投产后，年实现销售收入 30 亿元、税收 3 亿元以上，用工 300 人。	15000	10000	熊伟 龚承权	工业园区管委会	正在安装设备，完成投资 9600 万元，完成工程量 96%。
62	黄坪大桥	续建	建设全长 261 米、宽 12 米的黄坪大桥和接线二级公路。	5000	3000	丁选清	交通局 姚坪乡	主体已完工，正在进行桥面附属设施的施工，完成投资 2800 万元，完成工程量 95%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
63	房县万峪35kV输变电工程	新建	新建35kV变电站1座,主变容量6.3兆伏安,新建35kV线路35.4公里。	3565	3565	黄克伟 操航	供电公司	完成投资3380万元,完成工程量95%。
64	广济医院康养中心	续建	建设总面积11万平方米的康养中心。	28900	8900	张光斌	政协办 卫健局	医养中心、四幢住宅楼主体完成,第五幢住宅楼已完成九层,完成投资8277万元,完成工程量的93%。
65	万头肉牛养殖项目	新建	3年内新建20个肉牛养殖场,每个养殖场年出栏肉牛500头。	20000	8000	邓紫微 龙德斌	农业农村局 畜牧服务中心	新建8个肉牛养殖场,引进肉牛820头,完成投资7400万元,完成工程量92.5%。
66	城关镇晓阳小学	新建	新建教学及辅助用房12000平方米,综合用房2000平方米,运动场10000平方米,围墙、道路、大门等附属工程。	12000	6500	谢永翔	教育局	三栋教学楼和办公楼主体已完工,体育馆正在进行钢结构屋面安装,完成投资6000万元,完成年度工程量92%。
67	梅花山至五台乡政府二级公路	续建	全长8.277公里。	11300	7000	杨立武	交通局 五台乡	完成路基7.8公里,路面水稳层铺设4公里,五台山隧道已贯通,完成投资6300万元,完成工程量90%。
68	10万亩中药材标准化种植基地	新建	发展虎杖、黄精、白及、苍术等标准化种植基地10万亩,水、电、路、渠道等基础设施配套。	50000	20000	董浩闻 彭茂盛 邓华明	农业农村局	发展药材标准化基地1.8万亩,完成投资18000万元,完成工程量90%。
69	浙江全联锦纶丝生产项目	新建	占地面积约68亩,厂房(含办公生活用房)建设面积约8.8万平方米。	100000	20000	熊伟 龚承权	工业园区 管委会	正在安装设备,完成投资17000万元,完成工程量90%。
70	垃圾焚烧发电项目	续建	建设填埋场、焚烧炉、水处理厂、仓库及办公楼、职工食堂、宿舍等配套设施和稳定固化处理生产线、电池处理生产线。	40000	30000	杨立武	城管执法局	完成投资20287万元,完成工程量90%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
71	房县防洪保安工程建设项目	新建	一是新建堰河、柳树坪等7座水库。二是对汪家河、谭家湾、郑家湾等7座病险水库进行除险加固,对石垭子、王家沟、关门山等12座中小型水库进行清淤。三是对河道堤防进行加固,实施霍河秦口至门古段、马栏河马栏至尹吉甫段、沙沟河柳树坪至土城段、漳兰河中坝段等7个项目,综合治理河长110km。四是实施水旱灾害防御项目,对窑店镇窑场沟、土城镇钟岩沟、红塔镇大理沟等5处进行治理。	146000	6000	邓紫微	水利和湖泊局	完成投资5400万元,完成工程量90%。
72	“十竹”长输管线房县配套工程	续建	建设主管道76公里,支管网280公里,门站两座。	38000	10000	高勇	发改局	正在进行管道焊接,完成投资9000万元,完成工程量90%。
73	穆清学府二期	新建	占地70亩,商业用房结合房地产开发,建筑面积12.6万平方米,配套相关基础设施。	41600	41600	刘俊	教育局	部分主体已完工,完成投资36500万元,完成工程量87.7%。
74	农村公益性公墓和殡葬服务中心	新建	在276个村建农村公益性殡葬服务设施,在10个乡镇各新建一个殡仪服务中心,每个建筑面积1000平方米。	5000	1500	饶正涛	民政局	建成6个乡镇规范性公墓并投入使用,38个一般性公墓建设已启动,完成投资1300万元,完成工程量87%。
75	城区绿化提升工程	新建	改造新增街头绿地100万平方米,建设绿岛、绿地、绿带、绿园、绿廊等绿化提升工程,同步对城区15条道路实施绿化提升,打造全新县城景观文化。	50000	10000	刘俊	住建局	正在实施南宁路、莲花池路绿化配套项目,完成投资8400万元,完成工程量84%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
76	房县 35kV 门古变、上龛变、土城变等技改大修项目	技改大修	改造变电站综合设备 5 座, 35kV 线路 15 公里。	1000	1000	黄克伟 操航	供电公司	变电站正在砌筑围墙, 改造线路 15 公里, 完成投资 800 万元, 完成工程量 80%。
77	房县疾病预防控制中心转址建设项目	续建	总建筑面积 12085 平方米, 其中实验室 3500 平方米, 健康教育中心 1800 平方米, 卫生应急中心 1800 平方米, 中转房 1800 平方米等, 购置配套设备。	8470	2000	邹莉	卫健局	主体工程已完工, 正在进行装修、绿化和弱电工程, 完成投资 1600 万元, 完成工程量 80%。
78	乡村振兴建设项目	新建	三年分步实施 40 个行政村乡村振兴建设, 实施“水、电、路、气、网”提升工程, 推进农村生活污水治理、农村生活垃圾无害化、村庄绿化、农业绿色发展、村容村貌整治、巩固提升农村饮水安全等工程建设, 支持产业发展, 实现“一村一品、一乡一业”。	150000	20000	马兰起 邓紫薇 张贵峰	乡村振兴局	已实施 22 个乡村振兴示范村建设, 完成投资 16000 万元, 完成工程量 80%。
79	力保龙高性能纤维项目	新建	占地 160 亩, 新建 576 个纺丝位及配套设备, 120 台空压机、加弹机、空包一体机。	300000	10000	熊伟 龚承权	工业园区 管委会	完成投资 6500 万元, 完成工程量 80%。
80	10 万亩特色林果基地建设项目	新建	建设樱桃、葡萄、核桃、黄桃、猕猴桃种植基地 10 万亩。	5000	2000	邓紫薇 龙德斌	林业局	已完成 3 万亩果林建设, 完成投资 1600 万元, 完成工程量 78%。
81	S318 房县中坝至小河段	续建	全长 21.95 公里。	10000	10000	操航	交通局 中坝乡	修建路基 16 公里, 石家湾隧道已贯通, 完成投资 7600 万元, 完成工程量 76%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
82	北京忠和酒业	续建	建设厂房5.4万平方米和5条自动罐装生产线,安装设备80台(套),年产10万吨料酒、黄酒和矿泉水。	100000	30000	高明哲 仲伟	黄酒中心	一号、二号车间主体施工已经完成,完成投资22500万元,完成工程量75%。
83	房县龙凤岭殡仪服务中心及公益性公墓建设项目	新建	总建筑面积14015平方米。主要新建业务用房1700平方米、殡仪馆7200平方米、骨灰楼3865平方米及其他附属用房1250平方米;新建墓穴6万个。	50000	12000	饶正涛	民政局	路基已贯通,完成征地461亩,公路延长线工程正在财审,完成投资9000万元,完成年度工程量75%。
84	迁莺桥(关雎桥)	新建	吉甫路与政府、法院之间新建便民人行桥。	1500.71	1500.71	刘俊	住建局	下部构造全部完成,正在进行装拱,完成投资1100万元,完成工程量73%。
85	循环经济产业园污水处理厂项目	新建	建设污水处理设备,配套污水收集、中水回用管网及相关辅助设施。	2600	2600	刘俊	住建局	污水蒸发设备已购买,完成投资1900万元,完成工程量73%。
86	野人谷中心小学	新建	新建教学及辅助用房7000平方米、生活用房9500平方米、运动场13000平方米,配置围墙、大门、道路、绿化美化等。	6000	6000	邹莉	教育局	教学楼和宿舍楼正在装饰装修,报告厅完成三层主体施工,完成投资4200万元,完成工程量70%。
87	房县温泉大道改造项目	新建	全长4380米,设计路面20米,双向4车道,配套人行道、绿化、供水管网等。	8529	8529	刘俊 袁堂珍	住建局	完成管线铺设、人行道铺设等市政配套工程,完成投资6000万元,完成工程量70%。
88	房县大中型库区移民后期扶持建设项目	新建	对大木厂镇、姚坪乡等库区移民重点乡镇、村实施移民产业发展、易迁后扶、美丽家园建设、移民基础设施建设项目。	67500	6929.14	马兰起 邓紫微	水利和湖泊局	已建设美丽家园4个,完成投资4850万元,完成年度工程量69.9%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
89	房县城乡供水保障项目	新建	一是在红塔、白鹤等乡镇建设一体化供水工程 18 处，配套管网 35.7km，安装水质净化设备 17 台套（投资 19967 万元）。二是新建方家畈水厂、柳树垭水厂、堰河水厂等（投资 15000 万元）。三是实施军店集镇水厂、泉水湾水厂、三海水厂、北城水厂等改扩建工程（投资 30000 万元）。四是实施农村供水应急保障及巩固提升工程 196 处，建设小型水源保障工程 196 处，供水工程技术改造 35 处、管网延伸 531km 等（投资 44455 万元）。五是实施城区饮用水水源连通工程，谭家湾水库至三海水厂段、方家畈水库至泉水湾水厂段、小亭水库至北城水厂段、堰河水库至王家沟水库至北城水厂段等。	139422	5000	马兰起 邓紫薇	水利和湖泊局	军店集镇水厂改扩建工程主体已完工，农村安全饮水巩固提升项目实施方案已完成编制，完成投资 3456 万元，完成工程量 69.1%。
90	房县中心幼儿园	新建	新建幼儿园园舍共 13345 平方米。新建学生食堂 2100 平方米，辅助用房 5000 平方米及运动场。	5000	5000	邹莉	教育局	民办幼儿园、军店镇第二幼儿园已完工，大木厂镇大木街幼儿园正在装修，城关镇第三幼儿园正在进行规划设计，完成投资 3200 万元，完成工程量 64%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
91	房县北城工业园区功能服务区建设项目	新建	建筑总面积145937平方米(地上建筑总面积113735平方米,地下建筑面积32202平方米),具体包括:1#—8#楼保障房,9#食堂,10#幼儿园,11#楼研发中心,工业园道路边坡生态修复。	60942	13000	高勇	工业园区管委会	正在进行基础建设,完成投资8000万元,完成工程量61%。
92	上龛至神农架燕子坪段改扩建	续建	起于上龛乡,止于神农架红坪镇官封村,接燕子坪景区,全长2.8公里,设计时速20公里/小时,路基宽5.5米,路面宽4.5米。	1000	1000	李相明	交通局 上龛乡	完成路基2.3公里,完成投资600万元,完成工程量60%。
93	天龙石墨高纯球形石墨及高纯石墨提纯项目	新建	扩建厂房2万平方米,增加生产线4条、购置设备80台(套),购置先进生产、检测、办公及辅助设备、污水处理系统、固废处理系统等,建成高纯石墨提纯生产线,年产高纯石墨3万吨。	5000	2000	李自权	科经局	厂房已建成,完成投资1200万元,完成工程量60%。
94	房县职业技术学校扩建	新建	新征土地118亩,圈砌围墙2000米,完成挖填土方20万方,加固“三八”长渠500米,新建风雨操场及食堂5200平方米,新建单身公寓3100平方米,新建生活及附属用房753平方米及配套建设综合管网、道路硬化、绿化、亮化等基础设施。	20000	15000	王玲	教育局	食堂、教师单身公寓主体完成,正在进行装饰装修,完成投资9000万元,完成工程量60%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
95	房县文化大礼堂 建设项目	新建	依托现有基础设施在 50 个行政村建设乡村文化大礼堂。	6000	2000	王玲	宣传部	已建成文化大礼堂 10 个，5 个完成主体工程建设，完成投资 1200 万元，完成工程量 60%。
96	房县水系连通及 水美乡村建设项 目（房县城关镇 三海片区水美乡 村建设项目）	新建	水系连通综合治理河长 30km；河道清障 20km；河道清淤疏浚 20km；岸坡整治 35km；新建人工湿地 8000 平方米、补种各类乔灌木 2 万棵；设置界桩 20 处、河湖监控 30 处、河湖管护牌 60 块、警示标识 30 块等。	50000	4500	马兰起 邓紫微	水利和湖泊局	已修建 3 座景观坝、1 座拦渣坝，河道治理 1.1 公里，完成投资 2700 万元，完成工程量 60%。
97	房县人民医院传 染病楼建设项目	续建	新建 1 栋 11 层传染病楼，总建筑面积 31748 平米，设重症监护（负压 ICU）床位 20 张，可转换病床 80 张，配套设施。	17057	8000	王玲	卫健局	完成基坑支护、桩基浇筑、主楼八层楼板等项目，完成投资 4412 万元，完成工程量 55.2%。
98	G209 房县城关 至茅箭区唐家河 一级公路（十房 一级路）	新建	起于北门河大桥北岸桥头，沿迎宾大道（现 209 国道改扩建），经高枳、朱家湾、桂花坪、穿山堰村两河口，吊桥、花楼门村、土城集镇、双堰村、白鸡铺村，止于茅箭区唐家河，全长 57 公里，设计时速 60 公里/小时，加快大数据、物联网等新基建的应用，建设智能快速路。	350000	35000	高明哲 黄克伟 王德洲	交通局 土城镇 城关镇 大木厂镇 红塔镇	一期完成路基 10 公里，土城隧道已贯通；二期正在进行实物调查，完成投资 19000 万元，完成工程量 54.2%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
99	化龙静脉产业园	新建	项目选址化龙堰镇,占地1200亩,引进建设垃圾焚烧发电、污泥处理、汽车再生资源回收利用、餐厨垃圾处理、污水处理、医疗废弃物处置、生物质颗粒等“资源-产品-再生资源”生态项目,力争年产值达到20亿元以上。	400000	20000	杨立武	化龙堰镇	项目桩基础、垃圾池渗滤液收集池底板浇筑已完成,垃圾池基础钢架绑扎完成90%,雨污管网完成75%,现场道路路基完成65%,完成投资10000万元,完成工程量50%。
100	三海黄酒小镇	续建	项目位于城关镇三海村,拟投资建设以黄酒产业为主,盆景生态观光园、家庭农场时令水果采摘园、民宿、游乐园为辅的农耕田园综合体。	50000	30000	丁杰	城关镇	沙沟路木屋民宿已建成29栋,正在进行配套水电建设;游乐园项目前期工作正在推进;民居改造已完成85户。完成投资15000万元,完成工程量50%。
101	窑淮茶叶加工产业园建设项目	新建	引进茶企10家,建设加工车间1.5万平方米,销售铺面8000平方米,配套生产设备。	20000	10000	王玲	窑淮镇	完成场地平整、园区设计,招商引资企业4家。完成投资5000万元,完成工程量50%。
102	富泉山(柳树埡)旅游度假区	新建	项目位于土城镇柳树埡境内,以土城镇福泉山、柳树埡森林公园为核心,占地面积约10000亩,打造集景区、酒店、温泉、餐饮、娱乐、商超、购物、康养等于一体的综合性文旅项目。	1000000	40000	徐锦凤 王玲 谢登文	富泉山 (柳树埡) 旅游度假区 建设指挥部	已完成前期工作,待“三区三线”调整批复后可开工建设,完成投资20000万元,完成工程量50%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
(三) 完成工程量50%以下的项目30个:								
103	老旧小区改造	续建	改造城市老旧小区3.5万户、385万平方米,配套道路、绿化、排水等基础设施。	180000	13000	刘俊 毛宏明	住建局	完成投资6000万元,完成工程量46%。
104	房县水利信息化建设项目	新建	新建水库安全监测和调度系统、山洪灾害监测预警系统、水土保持监测系统、水资源监测管理系统、智慧饮水系统等信息化平台。	5000	2000	邓紫微	水利和湖泊局	完成投资850万元,完成工程量42.5%。
105	房县城区供气项目	续建	建设储气站2个、管网45公里,储气量120万立方米。	50000	20000	彭茂盛	住建局	完成投资8300万元,完成工程量41%。
106	房县武当南路建设项目	新建	全长700米,设计路幅25米,双向4车道,配套人行道、给排水管网、综合管沟及绿化、亮化等。	5000	5000	丁选清	住建局	拆迁方案已报县政府,完成投资2000万元,完成工程量40%。
107	房县第一中学体育场及配套设施	新建	新建体育馆、艺术馆、穆清书院及园林建设。	15000	8500	高勇 张光斌	教育局	正在进行体育馆承台、地梁施工。完成投资3400万元,完成工程量40%。
108	老恒达纺织开发利用	新建	占地170亩,在老恒达纺织厂区开发小区住房,配套相关基础设施。	40000	10000	王德洲	住建局	售楼部主体结构已封顶,7栋建筑已进入主体施工,完成投资4000万元,完成工程量40%。
109	黑獐沟食用菌加工产业园建设项目	新建	项目占地150亩,整合瑞丰、神武山珍等企业,引进羊肚菌加工企业、香菇加工企业,建设加工车间(厂房)20000平方米,配套生产设备。	10000	4500	李自权	农业农村局	已建成食用菌大棚60亩,加工车间正在选址和规划设计,完成投资1450万元,完成工程量35%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
110	尹吉甫工业园	新建	占地面积200亩,建设标准化厂房及相关配套设施10万平方米,引进加工企业10家以上。	20000	20000	熊祖友	尹吉甫镇	产业园已建成,入住5家企业,完成投资6500万元,完成工程量32.5%。
111	房县社会养老服务中心	新建	建设面积12500平方米,养老服务设施。	3600	1610	邓紫微	民政局	完成场地平整、图纸设计,完成投资500万元,完成工程量31%。
112	天悦温泉二期	新建	新建综合游客中心,对已建商住建筑进行装修,增加特定主题浴池、休闲单体汤院、室内造浪池等。	7000	5000	徐锦凤 王玲	公共检验检测中心和自然资源规划局文管局	边坡治理工程和冲浪中心平面基础已完成,已完成投资1500万元,完成工程量30%。
113	房县工业园区扩园建设项目	新建	扩建面积3000亩,需拆迁房屋面积约2.5万平方米、开挖土石方1100万方、填方1120万方、浆砌挡墙2400立方、清淤换填10万方、绿化8万平方米、道路1500平等,主要包括场地平整、管网、绿化、水、电、路、气、讯等设施建设。	57231	12000	高勇 黄克伟	工业园区管委会	正在进行基础设施建设,完成投资3500万元,完成工程量30%。
114	晓阳路大桥	新建	新建晓阳路大桥,桥梁形式为:上承式混凝土拱桥,桥梁南端与道路形成环形交叉口,北端与道路形成平交路口。	5282.24	3000	刘俊	住建局	完成桩基49个,完成投资830万元,完成工程量28%。
115	羊鼻岭大桥	新建	拆除老桥,新建沙沟河-杨彼岭大桥,桥梁形式为:混凝土上承式拱桥+风雨廊桥,桥梁中间、两端与道路形成环形交叉口。	11729.75	7000	刘俊	住建局	正在进行基础设施建设,完成桩基128个、墩石4个,完成投资2930万元,完成工程量25%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
116	神农大峡谷景区提升	续建	新建游客中心、打造生态停车场、景区道路优化、5A 级旅游公厕，改造提升景区内部分景观。	5000	5000	王玲	文旅局 野人谷镇	正在进行工程审计，完成投资1200 万元，完成工程量 24%。
117	塘溪大桥	新建	拆除老桥，新建塘溪大桥，桥梁形式为：下承式钢管拱桥，桥梁两端与道路形成环形交叉口。	17917.64	8000	刘俊	住建局	老桥已拆除，应急桥投入使用，正在进行基础建设，完成投资 1900 万元，完成工程量 23%。
118	环城北路建设项目	续建	全长 4425 米，路幅宽 31 米，路面宽 16 米。	9500	1750	熊祖友	住建局	正在平整场地，铺设管网 450 米，完成投资 400 万元，完成工程量 23%。
119	华新水泥扩能改造项目	新建	华新水泥扩能建设，研发新型建筑材料和水泥替代品。	20000	10000	高张 勇蕊	科经局	完成投资 2000 万元，完成工程量 20%。
120	城市房地产开发项目	新建	由房地产开发企业结合城市总规，在新老城区用地 1000 亩，开发小区住房 1 万套，新增住房 100 万平方米。	500000	40000	刘俊	住建局	完成投资 8000 万元，完成工程量 20%。
121	城区水环境综合治理 PPP 项目	新建	新建城区雨污管网 220.6 公里。	53000	20000	高刘 勇俊	住建局 城关镇 白鹤镇 红塔镇	正在进行雨污管网建设，完成投资 4000 万元，完成工程量 20%。
122	西关印象 72 坊	新建	项目选址西关街老汽配一厂，占地 45 亩，建设面积 5 万平方米。	50000	20000	马云超	城投公司 文旅局 住建局	9 户艺术家工作室主体已完成，3 户主体已完成 80%，1 户做好开工准备。完成投资 4000 万元，完成工程量 20%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
123	房县抽水储能发电项目	新建	项目总投资100亿元,设计年发电规模120万千瓦,年发电量约为36.5亿千瓦。	1000000	30000	唐义明	水利和湖泊局	正在开展勘探施工、土地预审、林地审批、征地移民规划、三大专题报告等工作,完成投资6000万,完成工程量20%。
124	农村公路	新建	建设农村公路400公里。	20000	20000	黄克伟 王德洲	交通局	完成路基91公里、路面52公里,完成投资3750万元,完成工程量18.75%。
125	乡镇农村物流综合服务站	新建	在20个乡镇各建1个占地10亩的农村物流综合服务站。	4000	1200	黄克伟 操航	交通局	完成11个乡镇农村物流综合服务站,完成投资215万元,完成工程量17.9%。
126	大木厂汽车汽配产业园(冲压)	新建	占地面积400亩,建设标准化厂房及相关配套设施15万平方米,引进20家以上以冲压为主的汽车零部件生产企业,力争年产值达到15亿元以上。	40000	12000	丁选清	大木厂镇	产业园已建成,入住3家企业,完成投资2000万元,完成工程量16.6%。
127	房县城区排水防涝专项工程	新建	新建(改造)雨水管网80.12公里、防洪沟16.51公里、灌溉渠30.28公里。	39014	10000	刘俊	住建局	7个片区已开工,完成投资1500万元,完成工程量15%。
128	6万千瓦屋面光伏发电	新建	能投公司利用企业屋面,建设总装机6万千瓦光伏电站。	26000	26000	马兰起 高勇 唐义明	光伏办	正在安装光伏组件,完成投资2000万元,完成工程量12.5%。
129	G346房县军店至窑淮段改扩建工程(一级路)	续建	全长21.964公里。	35000	20000	董淦闻 黄克伟	交通局 军店镇 化龙堰镇 窑淮镇	化龙堰段综合管沟已开工,其它路段正在筹备建设,完成投资2500万元,完成工程量12.5%。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
130	纺织产业园扩园工程	新建	规划建设标准化厂房 25 万平方米，引进纺织原材料、制衣制布、鞋帽袜业生产企业 20 家以上，力争年产值达到 40 亿元以上。	500000	15000	丁选清 王德洲	工业园区 管委会	完成征地 400 亩、平整 250 亩，完成投资 1800 万元，完成工程量 12%。
131	青峰纺织产业园区	新建	占地面积 300 亩，建设标准化厂房及相关配套设施 10 万平方米，引进 10 家纺织服装相关企业，力争年产值达到 5 亿元以上。	30000	8000	马兰起 李自权	青峰镇	太阳坪大桥即将建成，1 家企业已入驻，完成投资 900 万元，完成工程量 11%。
132	房县公共实训基地	新建	占地面积 2380 平方米，建筑面积 6000 平方米，包括建设 2 栋实训楼，包涵电工、焊工、车工、数控、汽修、计算机、食用菌栽培与加工、水电厂机电设备运行与维修等 8 类实训室，30 个教学班，建成集实习实训、委托培养、科研教育、会议培训、职业信息发布和咨询为一体的实训科研综合基地。	5000	2000	高勇	人社局	正进行场地平整，完成投资 180 万元，完成工程量 9%。
(四) 未开工项目 97 个:								
133	保障性公租房建设	新建	建设社会保障性公租房 2000 套。	40000	10000	刘俊	住建局	城投公司已完成建设住房，计划 10 月开展认定工作。
134	高标准农田建设项目	新建	建设高标准农田 10 万亩。	20000	4000	马兰起 邓紫微	农业农村局	省下达我县 2022 年度高标准农田建设任务 2 万亩，预计 10 月份开工。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
135	城市更新行动	新建	实施城市全域棚改,征收城区老旧片区住房30万至50万平方米,建设新型城市基础设施,实施城市75000米背街小巷微循环道路改造,配建20个星级公厕和20个口袋公园等生态修复和功能完善工程,建设海绵城市30万平方米。	200000	50000	高刘 勇俊	住建局	正在编制规划,预计10月开工。
136	城区九级橡胶皮坝更新项目	新建	对城区九级超期服役橡胶皮坝实施更新改造工程	2700	1000	刘俊	住建局	正在进行前期准备,预计10月份开工。
137	房县新能源轿车充电桩	新建	在城区实施500个充电设备及充电运营一体化建设。	24000	10000	刘俊	住建局 供电公司	正在进行方案设计,预计10月份开工。
138	房县沙河乡至谷城紫金镇段改扩建	新建	起于沙河乡白沙河,沿老路改扩建,止于谷城紫金镇,全长10公里,设计时速20公里/小时,路基宽5.5米,路面宽4.5米。	3000	3000	饶正涛	交通局 沙河乡	预计11月份开工。
139	房县奥体中心	新建	总建筑面积约13万平米,其中体育场建筑面积7万平米,体育馆建筑面积1万平米,游泳馆建筑面积1万平米,室外配套用房500平米,体育生态公园、全民健身活动中心及其他配套设施等(包含征地拆迁)。	70000	12000	高勇 邹莉	文旅局 住建局	正在进行招标,预计11月份开工。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
140	房县第二中学扩建	新建	新建校舍 60000 平方米, 运动场 10000 平方米, 道路、围墙、大门等附属设施, 设施设备等。	30000	10000	王玲	教育局	已完成场地平整, 正在进行图审, 预计 11 月份开工。
141	军店镇卫浴产业园	新建	占地面积 200 亩, 建设标准化厂房及相关配套设施 10 万平方米, 引进 20 家卫浴生产企业, 力争年产值达到 10 亿元以上。	20000	10000	刘俊 张贵峰	军店镇	正在进行方案设计, 预计 12 月份开工。
142	青峰卫生院转址新建项目	新建	卫生院新建门诊楼、住院楼、公共卫生楼等业务用房, 改造升级现有诊治设备。	5000	2000	邹莉	卫健局	立项批复已完成, 正在进行初步设计和环评、地灾等前期工作, 预计 12 月份开工。
143	房县精神病院转址新建	新建	项目用地面积 80 亩, 建设发热门诊、住院综合楼、后勤综合业务用房等设施。	30000	12000	王玲	卫健局	正在进行土地选址, 预计 12 月份开工。
144	房县中医院三级医院创建项目	新建	不断改善办院条件、拓展诊疗项目、添置新设备、提高医疗质量; 推进医院门诊智能化建设, 创建三级医院。	30000	10000	王玲 邹莉	卫健局	地下停车场已立项, 可研批复已完成, 正在规划设计, 预计 12 月份开工。
145	县委党校(行政学院和老年大学)	新建	迁建、新建及设备购置。	15000	5000	王斌	老干局 党校	暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
146	西关印象二期 (中国诗经城)	新建	项目总用地约 534 亩,总建筑面积 128452 平方米,核心水体面积 98 亩,公园、绿地、景观面积 226 亩,铺装面积 101 亩,新建诗经大剧院建筑面积 12890 平方米,诗经研究院建筑面积 11996 平方米,诗经论坛建筑面积 6980 平方米,游客服务中心建筑面积 4018 平方米,老年大学建筑面积 6580 平方米,阁楼建筑面积 4652 平方米,希尔顿四星酒店建筑面积 19998 平方米,民宿+配套设施+商业建筑面积 29998 平方米,地下车库建筑面积 30000 平方米,停车位 844 个,拱桥 30 座。	150000	50000	马云超	西关印象建设指挥部	已完成项目区内 283 户居民房屋拆迁和 534 亩土地征收工作,正在进行项目前期准备工作,10 月 22 日已开工。
147	绿色智能铸造产业园	新建	项目选址土城镇白鸡铺村,占地面积 300 亩,建设标准化厂房及相关配套设施 15 万平方米,引进 20 家以上以铸造为主的汽车零部件生产企业,力争年产值达到 20 亿元以上。	30000	10000	高明哲 仲伟 谢登文	土城镇	第一期用地 1125 亩征地公告已发,手续已办理,总体规划初步方案已出,待规委会评审。暂无法确定开工时间。
148	风脉药光互补产业园项目	新建	依托房县华中神农中药材研究中心暨 15000 亩药光互补现代农业产业园,光伏发电 50 万千瓦,构建“医、药、疗、养、游、学、研”产业链条新体系,打造中药材名县。	400000	10000	董途闻 彭茂盛	农业农村局 生物医药中心	正在进行征地拆迁和实物调查。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
149	新时代广场二期	续建	商业用房结合房地产开发,建筑面积36000平方米,配套相关基础设施。	8000	4000	张光斌	机关事务服务中心	设计方案已修改,暂未确定开工时间。
150	S477房县白鹤镇黄杨树至通省段	新建	全长26.5公里,设计时速60公里/小时,路基宽度8.5米。	20000	8000	林云国 王德洲	交通局 白鹤镇 土城镇	正在办理用地预审和选址规划手续,暂未确定开工时间。
151	中国小曲黄酒科 研孵化基地	新建	建设酒曲自动化生产线、高标准食品安全检验样板实验室、黄酒小试、中试生产线和黄酒品鉴中心、黄酒生产加工直播平台,配套检验检测等设施。	20000		高明哲 黄克伟	黄酒中心 招商中心	正在进行前期设计论证和项目资料报送,暂未确定开工时间。
152	房县建筑垃圾资 源化利用项目	续建	日处理建筑垃圾200吨,破碎分选生产线两条,一条商品混凝土生产线和两条制砖车间生产线。	10126		刘俊	城管执法局	省厅下达投资计划后实施,暂未确定开工时间。
153	道地药材初加工 项目	新建	依托国药天津公司,在房县建设标准化药材初加工车间。	20000		邓华明	生物医药中心 农业农村局	暂未确定开工时间。
154	房县餐厨垃圾资 源化利用项目	续建	日收运餐厨垃圾60吨,配套餐厨垃圾专用桶、收运车辆等。新建餐厨垃圾资源化处理中心,厂房及附属用房。	6630		刘俊	城管执法局	省厅下达投资计划后实施,暂未确定开工时间。
155	G346房县南复 线工程(环城南 路)	新建	起于红塔马栏,止于军店军马铺,全长21.8公里,设计时速60公里/小时,双向4车道,路基宽19.5米。	80000		高勇 张贵峰	交通局 城关镇 军店镇	正在开展前期工作,暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
156	G347国道替代线房县段	新建	房县境内约40.5公里，设计时速40公里/小时，起于神农架长岩屋，经房县九道乡学堂村，接现有S283省道，共线至九道乡，经九道乡大石板出房县再次进入神农架洞子包。	81000		毛宏明	交通局 九道乡	暂未确定开工时间。
157	军姚库区公路	新建	起于姚坪乡彪虎沟，止于军店镇方家畈，全长46.7公里，设计时速30公里/小时，路基宽7.5米，路面宽6.5米。	80000		黄克伟 彭茂盛 张贵峰	交通局 姚坪乡 军店镇	正在开展前期准备工作，“三区三线”调整正在申报，暂未确定开工时间。
158	城市集中供热、供暖	新建	新建供热厂3座、供暖管道38公里，年供热7.2亿立方米，集中供暖3万户。	30000		彭茂盛	住建局	项目还在考察，暂未确定开工时间。
159	能投10万千瓦光伏发电项目	新建	能投公司利用2000亩一般农地、林业用地、其他用地，投资建设总装机容量10万千瓦的光伏电站，采用集中发电并网。	40000		马兰起 唐义明	光伏办	正在开展前期准备工作，暂未确定开工时间。
160	上海航天20万千瓦光伏发电项目	新建	上海航天公司利用650亩一般农地、林业用地、其他用地，投资建设总装机容量3万千瓦的光伏电站，采用集中并网发电。	16000		马兰起 唐义明	光伏办	正在开展前期准备工作，暂未确定开工时间。
161	房神高速	新建	起于县城，经野人谷镇，止于神农架阳日镇，接保康至神农架高速公路，房县境内全长约28.8公里，设计时速80公里/小时。	860000		高明哲 高勇 黄克伟 王德洲	交通局 城关镇 野人谷镇 红塔镇	正在进行工可勘察设计，暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
162	房县工业互联网数据中心	新建	新建工业互联网数据交换中心,提供数据储存、计算、交换等全链条数据服务。	4200		黄克伟	工业园区管委会	暂未确定开工时间。
163	房县西水路集贸市场改造升级项目	新建	对西水路集贸市场升级改造,总面积为31000平方米。其中改造农副产品交易区17560平方米,改造农资交易区4500平方米日用品贸易交易区4500平方米,畜禽交易区3600平方米,改造冷冻、冷藏库200立方米,新建1500平方米附属配套建筑,停车场建设,添置品质检测、消防安全和环保设施等。	2400		袁堂珍	城管执法局	暂未确定开工时间。
164	樱桃谷温泉度假区开发	新建	项目总面积约1600亩,建设温泉酒店、游客接待中心、生态停车场等配套设施,打造集温泉养生、休闲度假等于一体的综合度假旅游区。	100000		李相明	文旅局	项目正在招商,暂未确定开工时间。
165	房县残疾人康复中心	新建	建筑面积9000平方米。其中残疾人康复设施建筑面积7330平方米,综合服务设施1670平方米。配套建设停车场、道路、污水处理、绿化等设施。	3000		邓紫微	残联	正在进行前期准备工作,暂未确定开工时间。
166	电子商务进农村综合示范县升级项目	新建	对原电子商务进农村综合示范县项目进行升级改造。	2000		黄克伟 操航	商务服务中心	暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
167	安居房工程	新建	建设安居房 2000 套。	40000		刘俊	住建局	暂未确定开工时间。
168	开源砂厂新型建筑建材生产项目	续建	建设采石场，开发新型建筑材料。	35000		高勇	城投公司	前期准备工作已完成，采矿证已办理，正在设计磨石沟道路，暂未确定开工时间。
169	交通局服务县域经济济道路建设项目	新建	服务县域经济建设，为招商引资企业修建厂区入园道路。	5000		黄克伟	交通局	暂未确定开工时间。
170	房县南山樱花山体公园	新建	在八里、花宝、联观、三海沿山边，建设 2 万亩山体公园、1 万亩高标准樱桃采摘园、20 公里徒步道、8 个 3A 级旅游公厕、1000 米诗经文化长廊、精品书画创作活动中心、户外露营地、拓展基地等。	48000		林云国 丁杰 刘俊	城关镇 文旅局 住建局	暂未确定开工时间。
171	城市运动应急综合公园	新建	在城区（干河）观音三路以北，未来城以南，建设 150 亩集体体育运动、应急避险、儿童游乐等设施于一体的综合性湿地公园，配套停车场、绿化景观等。	40000		刘俊	住建局	暂未确定开工时间。
172	房县大数据中心	续建	将全县办公自动化平台、平安综合治理平台、应急平台、环保平台、智慧警务平台、城市综合管理平台、智慧旅游平台、智慧农业平台、工业互联网平台、智慧教育平台等统一纳入房县综合平台建设，组建房县大数据中心。	20000		高勇	行政审批局	暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
173	房县城区农贸市场改造升级项目	新建	对城区泉水路、小西关、北美、花宝等5处集贸市场进行改造升级，改造总面积30050平方米，配备添置必备的品质检测和环保设施等。	2400		刘俊 马宗敏	城管执法局	项目未批复，暂未确定开工时间。
174	建设华视数字文旅产业园	新建	项目位于城关镇白露村，计划用地100亩，总投资5亿元。主要建设融媒体中心1个、直播公园1个、网红体验馆1个、数字文旅展厅1个、地标优品展销服务中心1个、青创大厦1个、网红直播间300间。项目涵盖直播数字创业产业、VR数字模拟交互体验、直播电商交易平台、MCN孵化平台、直播创意工场、直播创客空间、网红直播体验馆、网红培训基地等。	50000		王斌	宣传部 人才办 文旅局	暂未确定开工时间。
175	房县城乡托幼教育机构	新建	新建3岁以下婴幼儿标准化托育照护场所10处，满足城乡婴幼儿托育需求，建筑面积共8400平方米。	3070		邹莉	教育局	暂未确定开工时间。
176	民办高中	新建	新建教学大楼、学生公寓、办公大楼、体育运动场、食堂等。	30000		邹莉	教育局	暂未确定开工时间。
177	老文化小区改造	改建	拆除老图书馆、博物馆、文化馆主体建筑，改造老影剧院外立面，改建老城区中心停车场，改建文化广场。	5000		王玲 刘俊	文旅局 住建局	暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
178	房县城市展览馆	新建	建设房县城市会展中心、房县城市展览馆(含征地拆迁)。	30000		马云超	住建局 文旅局	暂未确定开工时间。
179	房县农村人居环境整治项目	新建	对农村人居环境进行整治和改善,包括农村垃圾处理及收运体系建设、污水处理工程、农村厕所革命提档升级、村容村貌提升工程。	5000		邓紫微 周天明	人居办 乡村振兴局	暂未确定开工时间。
180	水刺无纺布生产项目	新建	项目位于纺织产业园,占地20亩,一期建设1条直铺生产线,1条交铺印花生产线,年产水刺无纺布17000吨;二期建设2条直铺生产线,2条交铺生产线,年产水刺无纺布33000吨。	20000		航伟 操熊 龚承权	工业园区 管委会	客商暂缓投资,暂未确定开工时间。
181	南三县石油储备基地	新建	在房县建设石油储气库,满足南三县和神农架林区用油需求。	100000		航操	商务服务中心 住建局	未找到客商投资,暂未确定开工时间。
182	太子贡黄酒资产重组项目	新建	项目占地70余亩,建设内容为黄酒生产车间、产品研发车间和黄酒文化博物馆,一期黄酒文化博物馆以及万吨规模的黄酒生产线已经建成。拟对该项目厘清产权关系,清理遗留问题,实施资产重组。	20000		高明哲 操航	黄酒中心 招商中心	继续接洽客商投资,暂未确定开工时间。
183	装配式建筑生产线	新建	引进装配式建筑企业3家,实现年收入15000万元。	35000		操航	工业园区 管委会	未找到客商投资,暂未确定开工时间。
184	润田矿泉水重组	新建	利用神农架矿泉水优质水源地,招商引进一家年生产100万吨的矿泉水企业。	10000		黄克伟 龙德斌	科经局 招商中心	未找到客商投资,暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
185	山泉水生产项目	新建	计划选址城关镇李湾村、野人谷杜川村等区域,占地100亩,生产矿泉水或山泉水,年可实现销售收入5000万元以上。	10000		李相明	科经局招商中心	未找到客商投资,暂未确定开工时间。
186	滨湖商务酒店建设	续建	按照五星级酒店标准建设配套的客房、餐饮娱乐等设施。	30000		邹莉	住建局文旅局	未找到投资商,暂未确定开工时间。
187	维也纳酒店建设	续建	按照四星级酒店标准建设配套的客房、餐饮娱乐等设施。	10000		邹莉	住建局文旅局	未找到投资商,暂未确定开工时间。
188	大唐20万千瓦光伏发电项目	新建	大唐公司利用4000亩一般农地、林业用地、其他用地,投资建设总装机容量20万千瓦的光伏电站,采用集中发电并网。	80000		马兰起 唐义明	光伏办	未找到客商投资,暂未确定开工时间。
189	华电5万千瓦光伏发电项目	新建	华电集团利用1000亩一般农地、林业用地、其他用地,投资建设总装机容量5万千瓦的光伏电站,采用集中发电并网。	20000		马兰起 唐义明	光伏办	未找到客商投资,暂未确定开工时间。
190	工业园区协同发展公共设施建设项目	新建	建设44万平方米标准化厂房。	88000		高勇 王德洲	工业园区管委会	暂未确定开工时间。
191	新水厂路建设项目	新建	全长2100米,路幅宽42米,路面宽16米。	4200		马云超	住建局	未纳入2022年投资计划。
192	唐城路东延建设项目	新建	全长1537米,路幅宽30米,路面宽16米。	3074		毛宏明	住建局	未纳入2022年投资计划。
193	泉水路建设项目	新建	全长2300米,路幅宽31米,路面宽16米。	4600		马宗敏	住建局	未纳入2022年投资计划。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
194	大木厂镇五谷庙至共青段	新建	起于五谷庙与G209国道交汇处,沿老路改扩建,止于大木集镇,新修18.6公里,设计时速40公里/小时,路基宽8.5米。	20000		丁选清 杨立武	交通局 大木厂镇	未纳入2022年投资计划。
195	九道至大九湖放马场	新建	起于九道乡,止于神农架大九湖放马场,全长12公里,设计时速20公里/小时,路基宽5.5米,路面宽4.5米。	3600		毛宏明	交通局 九道乡	未纳入2022年投资计划。
196	房县西安大道配套项目	新建	全长7500米,路幅宽65米,路面宽16米。	15000		刘俊	住建局	未纳入2022年投资计划。
197	房县诗经大道配套项目	新建	全长4100米,路幅宽32米,路面宽16米。	8200		林云国	住建局	未纳入2022年投资计划。
198	晓阳路南延建设项目	新建	全长330米,路幅宽30米,路面宽16米。	660		熊祖友	住建局	未纳入2022年投资计划。
199	半岛湾大桥改造工程	改造	优化4个右转方向的转弯半径,桥梁西侧路口改造为环形交叉口。	843.07		刘俊	住建局	未纳入2022年投资计划。
200	北门河大桥改造工程	改造	拆除右半幅老桥,在保留的左半幅老桥两侧,新建两幅复线桥,桥梁南北两侧路口改造为环形交叉口。	7438.42		刘俊	住建局	未纳入2022年投资计划。
201	房县神农南路改造项目	新建	全长6600米,规划设计路18.5/25/29米,配套人行道、绿化、供水管网等。	2420		李相明 许明宇	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
202	庐陵王酒庄大桥改造工程	改造	庐陵王大桥两侧各增加3米宽人行道,南北两端节点改造为“半苜蓿叶型立交”。	11198.1		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
203	唐城大桥改造工程	改造	优化4个右转方向的转弯半径,桥梁东西两侧路口,改造为环形交叉口。	1031.51		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
204	西门河大桥改造工程	改造	两侧各加宽3米人行道,优化4个右转方向的转弯半径,桥梁西侧路口改造为环形交叉口。	1986.92		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
205	高速路大桥改造工程	改造	高速路大桥两侧各增加6米宽人行道,南端节点改造为“半苜蓹叶型立交”。	8184.17		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
206	白驹大桥	新建	拆除老桥,新建白驹大桥,桥梁形式为:单塔双索面斜拉桥,桥梁两端与道路形成环形交叉口。	11696.19		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
207	孙家湾大桥改造工程	改造	优化2个右转方向的转弯半径,桥梁北侧路口改造为环形交叉口,南侧增加一条匝道,完善交通功能。	1534.29		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
208	房陵路下穿道	改造	房陵路增加东西向下穿道,平面路口改造为环形交叉口。	5283.81		刘俊	住建局	正在进行项目前期准备工作,未纳入2022年投资计划。
209	房县220千伏变电站新建工程	新建	该项目配套房县清洁能源项目,新建220千伏变电站。	30000		黄克伟 操航	供电公司	未达到负荷,未纳入2022年投资计划。
210	房县花楼门110kV输变电工程	新建	新建110kV变电站1座,主变容量50兆伏安。新建110kV线路40公里。	8000		黄克伟 操航	供电公司	未达到负荷,未纳入2022年投资计划。
211	房县三海110kV输变电工程	新建	新建110kV变电站1座,主变容量50兆伏安。新建110kV线路28公里。	7600		黄克伟 操航	供电公司	未达到负荷,未纳入2022年投资计划。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
212	房县220kV变电站2号主变扩建工程	扩建	扩建220千伏变电站主变1台,容量180兆伏安。	3000		黄克伟 操航	供电公司	预计2023年建设。
213	房县2023年农村10kV电网改造升级工程	新建/改造	新建改造10千伏线路115公里,新建配变35台,容量7500千伏安。	7123		黄克伟 操航	供电公司	预计2023年建设。
214	东城小学扩建	扩建	新增普通教室、功能室、报告厅、教师办公室,新建学生食堂2100平方米,辅助用房3000平方米。	8000		徐锦凤	教育局	预计2023年建设。
215	房县畜禽粪污资源化利用项目	新建	规模养殖场生产工艺实现“三分离”(雨污分离、干湿分离、固液分离),干粪制备有机肥、污水深度处理后达标排放。	5000		周天明	农业农村 畜牧服务中心	中央投资计划未下达,预计2023年建设。
216	十堰房县陵州~青峰10kV线路新建工程	新建	新建110kV线路28公里,陵州、青峰110kV变电站2#主变改造工程。	4724		黄克伟 操航	供电公司	项目调整为高枳-青峰,预计2024年建设。
217	房县中坝-官渡、秦口-窑淮35千伏线路新建工程	新建	新建35kV线路25公里。	1075		黄克伟 操航	供电公司	预计2025年建设。
218	军店小学改扩建	新建	军店小学改扩建生活用房。	1000		邹莉	教育局	预计2025年建设。
219	房县北部35kV电网优化工程	新建	新建35kV线路53公里。	2279		黄克伟 操航	供电公司	项目暂缓实施。
220	乡镇司法所建设	续建	司法所业务用房。	3000		马兰起	司法局	项目暂缓实施。
221	房县畜禽饲料加工项目	新建	新建年产50万吨的饲料加工企业。	10000		邓紫微	农业农村 局	项目暂缓推进。

序号	项目名称	建设性质	建设内容	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
222	百万头生猪养殖一体化项目	新建	建设年存栏3万头种猪养殖基地及年存栏1万头生猪养殖基地50个,在全县发展土黑猪产业。	100000		邓紫微 谢永翔	农业农村局 畜牧服务中心	项目暂缓推进。
223	谷竹高速房县东互通	新建	在红塔镇李湾村建设收费站及3公里匝道,设计时速40公里/小时。	15000		高明哲 黄克伟	交通局 红塔镇	县级无高速公路审批和建设权限,无资金来源,项目暂缓推进。
224	S283房县上龛段至九道段改扩建工程	新建	全长43公里。	30000		李相明 毛宏明	交通局 上龛乡 九道乡	G347国道神农架境内需借S283上龛至九道部分路段,无资金来源,项目暂缓推进。
225	内衣生产项目	新建	选址在纺织产业园,厂房面积2.3万平方米,生活用房约3000平方米。	10000		航伟 熊龚承权	工业园区 管委会	客商暂缓投资,项目暂缓推进。
226	宁波市裕铭女士时尚服装生产项目	新建	选址在交通物流园2号楼3楼,厂房面积6700平方米。	1500		航伟 熊龚承权	科经局	客商暂缓投资,项目暂缓推进。
227	诸暨顺马纺织喷气织布生产项目	新建	选址在纺织产业园,厂房面积8000平方米(其中生活用房约1000平方米)。	10000		航伟 熊龚承权	工业园区 管委会	客商放弃投资,项目暂缓推进。
228	诸暨市玫瑰纺织浆纱生产项目	新建	项目选址纺织产业园,厂房面积5000平方米。	2000		航伟 熊龚承权	工业园区 管委会	客商放弃投资,项目暂缓推进。
229	浙江源和特种纤维包覆纱生产项目	新建	选址在纺织产业园A5号楼,厂房面积13000平方米。	3000		航伟 熊龚承权	工业园区 管委会	客商放弃投资,项目暂缓推进。

附件 2

新增 45 个县级重点项目进展情况统计表

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资 (万元)	2022 年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
合计		45		2031939	716706			
(一) 已竣工 (投产)、达到年内计划投资项目 16 个:								
1	开源公司磨石沟建材厂	新建	建设磨石沟建材厂, 矿山路 3 公里建厂房 1 万平方米, 机械设备 200 台(套)。	60000	30000	高 勇	城投公司	已竣工。
2	酒店用品 (香皂) 生产项目 (郑州鸿洋酒店用品有限公司)	新建	在尹吉甫产业园建设酒店香皂生产项目, 需求厂房 3000 平, 项目建成后, 年产值 3000 万元以上, 年实现税收 100 万元以上。	3000	3000	陈 伟	尹吉甫镇	已投产。
3	铝型材加工项目 (重庆新邦宏科技有限公司)	新建	位于东城工业园原氧化锌厂房, 生产铝型材, 项目建成后, 年产值可达 7 亿元, 实现税收 1500 万元。	50000	10000	邓紫微	农业农村局	已投产。
4	五谷至大木集镇道路	新建	全长 18.6 公里。	20000	1500	丁选清	大木厂镇	已竣工。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
5	北城工业园电子产品利用项目新建10千伏线路及配变台区工程	新建	1、(一期):新建11个250KVA的配变台,新建10kV电缆线路YJV22-3*240/672M,开挖电缆沟250米,新增10KV环网柜1台(一进三出),新增10KV一体化研判装置4套。新增10KV环网柜6台,新增10KV分接箱(一进三出)4台。新建10kV电缆线路YJV22-3*185/2382M,新建10kV电缆线路YJV22-3*70/3233M。拆除架空绝缘导线JKLGYJ-10KV-240/440M,拆除电杆2根。 2、(二期):新增台区6个(2台630KVA,4台400KVA),新增10KV研判装置一套及10KV避雷器一组。新增10KV环网柜(一进三出)1台分别是6号。新增10KV环网柜2台(二进六出)。新建10KV电缆线路YJV22-3*185/408M,新建10kV电缆线路YJV22-3*70/870M。	1063.4	1063.4	黄克伟 航 操	供电公司	已竣工。
6	东莞市右祥线带有有限公司(鞋业生产项目)	新建	位于房县大木产业园,占地面积15亩,年产值达到1.5亿元以上,年入库税收达到200万元以上。	10000	10000	丁选清	大木厂镇	已投产。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
7	房县北城工业园10KV线路迁转及新建工程	新建	<p>(一) 新建部分： 1、该线路为110KV高枳变电站10KV配套出线(四回同杆架设)，新建10KV电缆线路JKLGYJ-10kV/240，1.939KM，新增24米钢管塔6基、φ350*18米加强型电杆25基； 2、新建10KV电缆线路YJV22-3*300型0.45KM(四回)；开挖电缆沟330米，顶管80米，砖砌电缆井16个；</p> <p>(二) 拆除部分： 拆除电杆φ190*18m/132基；拆除拉线54套，拆除架空绝缘线JKLGYJ-10kV-240/5.14km(双回)。</p>	628.53	628.53	黄克伟 操航	供电公司	已竣工。
8	手轮闸阀生产项目(安野卫浴发展有限公司)	新建	在西城工业园建设手轮闸阀生产项目，需求厂房3000平方米，项目建成后年产值1.2亿元以上，年实现税收200万元以上。	5000	5000	操航	科经局	已投产。
9	湖北城资科技有限公司再生铝项目	续建	项目位于循环经济产业园内，占地面积200亩，建设标准化厂房3万平方米，4条现代化生产线，年处理废旧铝20万吨。项目投产后年可实现产值60亿元，税收5亿元，解决就业300人。	100000	50000	丁选清	循环经济产业园指挥部	已投产。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
10	废金属回收利用项目	新建	占地 100 亩, 建成年产铜棒、铜锭、铜管 5 万吨, 年产锌锭、电镀锌、铝锭 10 万吨, 年产铝合金铝棒、铝型材 5 万吨, 不锈钢产品 10 万吨, 其中固定资产投资 8 亿元以上, 流动资金 3 亿元。项目全部竣工投产后, 年实现产值 70 亿元以上, 年入库税收 7 亿元以上。	110000	60000	丁选清	工业园区管委会	已投产。
11	野外照明设备项目 (义乌市华一电子有限公司)	新建	位于西城工业园, 需厂房 6000 平方米, 生产野外便携式手电等照明设备, 年可实现产值 4 亿元, 税收 1000 万元以上。	10000	6000	高勇	红塔镇	已投产。
12	房县病死畜禽无害化收集处理中心项目	新建	年处理病死畜禽 30 万头(只), 生产生物燃料 120 吨、有机肥 1500 吨, 实现年产值 2500 万元, 解决当地就业人员 20 人。	2700	2700	邓紫微	窑店镇畜牧服务中心	已竣工。
13	烟具生产项目(浙江罗雅烟具有限公司)	新建	需厂房 3000 平方米, 用工 50 人左右, 项目建成后年产值可达到 6000 万元, 税收 200 万元。	5000	1500	丁杰	城关镇	已投产。
14	湖北鑫泰科技有限公司铁粒子项目	新建	项目占地面积 30 亩, 建设标准化厂房 1 万平方米, 达产后年可实现产值 5 亿元, 税收 4000 万元, 带动就业 100 人。	50000	50000	丁选清	循环经济产业园指挥部	已投产。
15	姚坪茶叶加工产业园建设项目	新建	引进茶企 10 家, 建设加工车间 8000 平方米, 商品展示及生活用房 2000 平方米, 配套生产设备。	10000	10000	彭茂盛	姚坪乡	已竣工。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
16	新邦宏铝型材项目	新建	占地260亩,新上年产3万吨铝型材挤压项目,项目投产后,年产值达到7亿元,实现税收2000万元,带动就业200余人。	100000	10000	黄克伟	科经局	二期已竣工,完成投资11000万元,完成年度工程量110%。
(二) 完成工程量50%以上的项目12个:								
17	100万吨废钢材加工分选项目(湖北鑫钢再生资源科技发展有限公司)	新建	在北城工业园(占地100亩)建设废钢材加工分选项目,项目建成后年产值可达30亿元以上,实现税收3亿元。	100000	50000	丁选清	工业园区管委会	已完成厂房建设,正在安装设备,完成投资45000万元,完成工程量90%。
18	新建化龙-垃圾站35kV线路工程	新建	新建线路总长4.05km,其中两端变电站采用电缆出线0.65km,电缆型号为YJV22-26/35-3×240 交联聚乙烯绝缘电缆,其余采用架空线路长度3.4km,导线型号为JL/G1A-150/25 钢芯铝绞线,地线为单根24芯OPGW光缆。新建杆塔17基,其中:35B01-Z2型直线自立塔8基;35B01-J1型单回路耐张塔2基、35B01-J2型单回路耐张塔3基、35B01-J3型单回路耐张塔1基、35B01-J4型单回路耐张塔3基。	614.84	614.84	黄克伟 操航	供电公司	已完成17基杆塔基础浇筑,完成投资552万元,完成工程量89.9%。
19	义渡坪大桥	续建	建设全长330米,宽9米。	4000	2000	毛宏明	交通局 九道乡	完成投资1760万元,完成工程量88%。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
20	湖北鑫资集团冰铜项目	新建	项目位于循环经济产业园内,占地面积50亩,计划新建标准化厂房1.5万平方米,年处理废旧铜1万吨,项目达产后年可实现产值30亿元,实现税收2亿元,带动就业150人。	20000	20000	丁选清	循环经济产业园指挥部	正在安装设备,完成投资17000万元,完成工程量85%。
21	喷水织布项目	新建	选址在东城工业园,设备投资4000万元,厂房面积约8000平方米。	5000	5000	熊伟	工业园区管委会	正在安装设备,完成投资4000万元,完成工程量80%。
22	湖北鑫资再生锡项目	新建	项目位于循环经济产业园内,占地面积60亩,计划新建标准化厂房1.5万平方米,项目达产后,年可实现产值50亿元,实现税收4亿元,带动就业150人。	80000	20000	丁选清	循环经济产业园指挥部	正在进行基础设施建设、场地硬化,设备准备入场,完成投资16000万元,完成工程量80%。
23	湖北鑫资再生金银回收利用项目	新建	项目计划使用标准化厂房6000平米,从线路板中提取金、银等贵金属,达产后,年可实现产值30亿元,实现税收2亿元,带动就业80人。	50000	20000	丁选清	循环经济产业园指挥部	正在安装设备,完成投资16000万元,完成工程量80%。
24	湖北鑫资4万吨线路板综合利用项目	新建	项目位于循环经济产业园内,占地面积150亩,计划新建标准化厂房3万平方米,6条标准化生产线,项目达产后年可实现产值30亿元,实现税收2.5亿元,带动就业300人。	100000	100000	丁选清	循环经济产业园指挥部	环保设备已完成70%,正在建设厂房和安装设备,完成投资80000万元,完成工程量80%。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
25	湖北鑫资三元催化回收利用项目	新建	项目位于循环产业园内,占地面积80亩,建设标准化厂房3万平方米,年处理1万吨三元催化剂,主要产品为金、钯、银等,项目达产后可实现年产值200亿元,实现税收15亿元,带动就业300人。	100000	80000	丁选清	循环经济产业园指挥部	已完成5个车间基础建设,完成投资64000万元,完成工程量80%。
26	湖北鑫斯特电子科技有限公司(年产2亿元锂电池材料)	新建	固定资产1.2亿元(新设备5000万元),注塑和冲压搬迁(5000万元左右),兴建年产2亿元锂电池材料(锂电池盖帽、钢壳、胶帽)项目,盖帽产能日产200万个,钢壳日产50万个,胶帽日产300万个,需厂房6000平方米,年产值2亿元以上,实现税收1000万元。	30000	8000	高勇	红塔镇	正在安装设备,完成投资5200万元,完成工程量65%。
27	窑淮茶文旅融合发展建设项目	新建	新建筒宿20栋,承接40名艺术家或茶文创产业者落地。	5000	5000	王玲	窑淮镇	16栋筒宿已建成,完成投资3000万元,完成工程量60%。
28	房县35千伏门古变电站转址新建工程	新建	新增35千伏6300千伏安主变1台,综合自动化系统一套,配套改接35千伏进线两回,10千伏出线5回。	1200	1200	黄克伟 操航	供电公司	正在砌筑围墙,完成投资600万元,完成工程量50%。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
(三) 完成工程量50%以下的项目7个:								
29	湖北科超服饰(服装生产项目)	新建	项目落户交通物流园,年产值4000万元,年实现税收100万元以上。	2000	2000	王德州	交通局	正在安装设备,完成投资900万元,完成工程量45%。
30	房县科创中心	新建	研发楼,占地70亩,100000平方米。	30000	2000	高勇	城投公司	艾可厂房正在扩建,科创中心大楼EPC招标已完成,正在施工图设计,完成投资800万元,完成工程量40%。
31	城区骑行绿道贯通项目	新建	全长22公里,起神农魔芋厂至孙家湾大桥,再折向西河、诗经广场、庐陵王酒庄,沿河两岸骑行绿道贯通。	1500	1500	刘俊	文旅局	一期工程已经竣工,二期正在规划设计,完成投资450万元,完成工程量30%。
32	交通材料产业园	新建	项目位于东城工业园,占地100亩。	10000	10000	黄克伟	交通局	正在平整场地,完成投资2000万元,完成工程量20%。
33	湖北十堰(房县)合成生物创新城项目	新建	占地500亩,其中一期150亩,二期350亩。	300000	30000	董栓闻	白鹤镇合成生物指挥部	场地已平整,正在进行基础建设,完成投资5000万元,完成工程量16%。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
34	湾笛纺织10万吨涤纶生生产项目	新建	占地150亩，建设标准化厂房10万平方米。项目建成后，可实现涤纶长纤、涤纶短纤10万吨，实现产值15亿元，税收4000万元。	300000	50000	熊伟	工业园区管委会	正在进行场地平整，已完成投资3100万元，完成工程量6.2%。
35	安徽省翰联再生资源回收与利用有限公司大家电(废旧家电绿色回收及电子产品综合利用项目)	新建	位于房县循环经济产业园内，占地50亩，兴建厂房1.3万平米(其中办公及生活用房1000平)，年产值4亿元，年入库税收2000万元。	12000	2000	丁选清	人社局	正在进行基础设施建设，完成投资100万元，完成工程量5%。
(四) 未开工项目10个:								
36	南通永安纺织项目	新建	项目位于桃园社区，一期厂房4.5万平方米，二期厂房2万平方米，设备4000万元。	200000	50000	彭茂盛	湖北鑫之鸿纺织产业园项目建设指挥部	正在进行征地拆迁，预计10月份开工。
37	珠藏洞与寺坪交界处至青峰垭子改扩建工程	改扩建	全长19公里。	8000	2000	陈伟 熊祖友	交通局 尹吉甫镇	预计11月份开工。
38	大木厂镇集镇河堤建设项目	新建	河堤治理及水土流失治理等建设。	9000	4000	马兰起	大木厂镇	预计11月份开工。
39	光伏商业综合体	新建	诗经小镇商业综合体。	10000		高勇	光伏办	暂未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资(万元)	2022年度计划投资(万元)	责任领导	责任单位	进展情况
40	房县公共检验检测中心暨国家黄酒产品质量检测中心项目	新建	建筑总面积1.2万平方米,其中,业务用房3800平方米,实验室用房4000平方米,科研院所用房3500平方米,附属用房700平方米。	12000		操航	公共检验检测中心	暂未确定开工时间。
41	湖北鑫资锂电池回收利用项目	新建	项目规划建设标准化厂房1万平方米,建设现代化生产线2条,项目达产后,年可实现产值3亿元,实现税收2400万元,带动就业60人。	10000		丁选清	循环经济产业园指挥部	正在进行场地平整。
42	房县富泉山康养中心项目新建10千伏线路及开闭所工程	新建	1、土城变电站新建10千伏变电间隔2个,配套继电保护和测量装置,出线采用采用YJV22-3×400型电缆敷设。 2、新建土城变至柳树垭10千伏线路双回20公里,全长40公里,采用JKLGYJ-10kV/240型导线。 3、新建10千伏富泉山开闭所1座,采用两进六出。	1000		黄克伟 操航	供电公司	暂未确定开工时间。
43	湖北鑫资电解铜项目	新建	项目位于循环经济产业园内,属再生铜二期工程,粗铜经点分解成金、银、钼、锑、镍、锡等贵金属;建设1万平方米厂房,项目达产后年可实现产值30亿元,实现税收2.5亿元,带动就业300人。	50000		丁选清	循环经济产业园指挥部	2023年5月开工。
44	光伏发电项目(天宇能投公司)	新建	总装机21万千瓦以上,年实现产值1.5亿元,税收2300余万元。	100000		操航	能投公司	项目暂缓,未确定开工时间。

序号	项目名称	建设性质	建设规模	总投资 (万元)	2022年度 计划投资 (万元)	责任领导	责任单位	进展情况
45	配合新水厂扩建 陵州变电站供电线路 出线改造工程	改造	<p>(一) 线路改造: 1、房陵大道至唐城西路(新水厂路)全长 720 米, 采用 YJV22-3×400 型电缆敷设, 其中①陵州变至房陵大道长 350 米 10 千伏出线八回(其中四回线供纺织工业园), 综合管沟电缆敷设; ②35 千伏线路一回(陵州变电站电缆至西安大道, 综合管沟待建), 长 2.0 公里, 采用 35KV/YJV22-3×240 型电缆敷设; ③陵州变至唐城西路长 370 米 10 千伏出线四回, 综合管沟电缆敷设; ④35 千伏线路二回(陵中线、部队线), 陵州变至南宁路长 870 米(穿管 550 米、管沟敷设 320 米), 采用 35KV/YJV22-3×240 型电缆敷设; 2、陵州变至唐城西边(老城关派出所道子)长 330 米 10 千伏出线六回(新建综合管沟), 采用 YJV22-3×400 型电缆敷设。(二) 线路新建: 新建纺织工业园 10 千伏线路四回, 起点接陵州变电站终点至纺织工业园各厂区, 全长 6.32 公里, 采用 YJV22-3×400 型电缆敷设, 其中, 综合管沟敷设 4.52 公里、穿管 1.8 公里。</p>	3232.74		黄克伟 操航	供电公司	暂未确定开工时间。